

水土保持设施自主验收备案登记表

验收工程名称	南涧金舟新型材料有限责任公司年产3000万块页岩烧结砖项目	验收工程地点	南涧县得胜村委会维平山村		
验收方式	建设单位自主验收				
所在流域	长江水利委员会	所属国家级或省级水土流失分区类型	西南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区		
水保方案批复部门、时间及文号	南涧彝族自治县水务局、南水保许〔2014〕1号 2014年2月21日				
主体工程工期	2014年2月1日开工，2014年4月30日竣工				
防治责任范围 (hm ²)	方案确定的防治责任范围	3.50			
	实际发生的防治责任范围	3.34			
方案拟定水土流失防治目标	扰动土地整治率%	95	实际完成水土流失防治指标	扰动土地整治率%	99.99
	水土流失总治理度%	92		水土流失总治理度%	97.37
	土壤流失控制比	1.0		土壤流失控制比	1.34
	拦渣率%	98		拦渣率%	98.00
	林草植被恢复率%	99		林草植被恢复率%	99.11
	林草覆盖率%	27		林草覆盖率%	28.54
主要工程量	工程措施	矿山区土地整治 0.07hm ² ，板瓦型混凝土排水沟 66m；矿山运输道路区板瓦型混凝土排水沟 215m；页岩砖生产区混凝土挡墙 120m，混凝土排水沟 100m，浆砌石拦砂坝 5.2m，埋设涵管 300m；办公生活区混凝土挡墙 32m，混凝土排水沟 37.7m，浆砌石挡墙 237m。			
	植物措施	矿山区首采平台绿化恢复 500m ² ；页岩砖生产区栽植乔木 40m ² ；办公生活区园林式绿化 6945m ² 。			
投资 (万元)	方案批复投资	51.52 万元	实际投资	141.29 万元	
	投资变化(增加为+, 减少为-)	+89.77 万元	补偿费(交否)	1.20 万元 (已缴)	
	变更情况及投资变化原因	水保方案批复后工程无重大变更。但相关的挡墙、绿化、排水等措施工程量均有增加，故相关水土保持投资均有所增加。			
验收总体评价	本工程水土保持设施布局合理，实施的水土保持措施质量合格，水土保持设施建设达到了设计标准和防治目标要求，符合验收条件。				
方案编制单位	云南兴禹生态环境建设有限责任公司	主要施工单位	南涧金舟新型材料有限责任公司		
监测单位(联系人、电话及进场时间)	云南兴禹生态环境建设有限责任公司(李靖伟, 17787232357, 2014年8月)	监理单位	—		
第三方评价单位(联系人、电话及进场时间)	昆明天泉环境咨询有限公司(彭生林, 15187249184, 2017年11月)				
建设单位签字(盖章)		收到单位签字(盖章)			
年 月 日		年 月 日			