

水土保持设施自主验收备案登记表

验收工程名称	鹤庆县金墩佳鑫砖厂		验收工程地点	鹤庆县	
验收方式	建设单位自主验收				
所在流域	金沙江流域	所属国家级或者省级水土流失分区类型	——		
水保方案批复部门、时间及文号	鹤庆县水务局，2013年6月18日，鹤水字【2013】109号				
主体工程工期	2012年9月至2012年12月				
防治责任范围 (hm ²)	方案确定的防治责任范围		5.43hm ²		
	实际发生的防治责任范围		4.12hm ²		
方案拟定水土流失防治目标	扰动土地整	95	实际完成水土流失防治指标	扰动土地整治率	95.02
	水土流失总	87		水土流失总治理	87.14
	土壤流失控	0.8		土壤流失控制比	0.95
	拦渣率	95		拦渣率	95.99
	林草植被恢	97		林草植被恢复率	97.50
	林草覆盖率	22		林草覆盖率	3.07
主要工程量	工程措施	厂区沉沙池2口、排水暗管140m;			
	植物措施	矿山区长地平整0.05hm ² 、撒播草籽0.05hm ² ; 厂区种植合欢200株、撒播草籽0.06hm ² 、东南侧边坡撒草0.01hm ² ;			
	临时措施	矿山区塑料薄膜临时覆盖200m ² 、土工布覆盖200m ² ; 厂区土质排水沟150m、土工布覆盖600m ² 。			
投资 (万元)	方案批复投资	31.28万元	实际投资	12.87万元	
	投资变化 (增加为+, 减少为-)	-18.41万元	补偿费 (交否)	2.91万元 (已缴)	
	变更情况及投资变化原因	项目后续将继续投入运行, 区内不具备实施植物措施相关条件, 为实施相关植被恢复措施, 同时未实施主体工程设计的拦砂坝			
验收总体评价	本工程水土保持设施布局合理, 实施的水土保持措施质量合格, 水土保持设施建设达到了设计标准和防治目标的要求, 符合验收条件。				
方案编制单位	鹤庆县水利水电勘测设计队		主要施工单位	鹤庆县邑头机制砖厂	
监测单位 (联系人、电话及进场时间)	云南大同江水利水电工程有限公司 (沈武林、15198350386, 2018年1月)		监理单位	——	
第三方评价单位 (联系人、电话及进场时间)	云南华水投资管理有限公司 (张盈, 13988536697, 2018年8月)				
建设单位签字 (盖章)			收到单位签字 (盖章)		
年 月 日			年 月 日		