

水土保持设施自主验收备案登记表

验收工程名称	南涧县得胜砖厂页岩矿项目		验收工程地点	南涧县	
验收方式	建设单位自主验收				
所在流域	长江流域	所属国家级或者省级水土流失分区类型	南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区		
水保方案批复部门、时间及文号	南涧县水务局，2017年9月5日，南水保许【2017】2号				
主体工程工期	2017年1月至2017年2月				
防治责任范围 (hm ²)	方案确定的防治责任范围		1.98hm ²		
	实际发生的防治责任范围		0.68hm ²		
方案拟定水土流失防治目标	扰动土地整	95	实际完成水土流失防治指标	扰动土地整治率	95.35
	水土流失总	97		水土流失总治理	97.67
	土壤流失控	1.0		土壤流失控制比	1.04
	拦渣率	95		拦渣率	98.99
	林草植被恢	99		林草植被恢复率	99.03
	林草覆盖率	27		林草覆盖率	27.91
主要工程量	工程措施	矿山区土质截水沟 400m、全面整地 0.30hm ² ；运输道路区土质排水沟 120m；办公生活区土质排水沟 60m；工业场区土质排水沟 120m；			
	植物措施	矿山区植被恢复 0.30hm ² 、混播狗牙根及车桑子 0.30hm ² ，种植剑麻 200 株，种植银合欢 150 株，种植桐子树 220 株，抚育管理 0.30hm ² ；工业场区植被恢复 0.01hm ² ，混播狗牙根及车桑子 0.01hm ² ，种植银合欢 15 株；办公生活区种植银合欢 10 株。			
	临时措施	矿山区临时覆盖 300m ²			
投资 (万元)	方案批复投资	87.77 万元	实际投资	13.01 万元	
	投资变化 (增加为+, 减少为-)	-74.76 万元	补偿费 (交否)	0.51 万元 (已缴)	
	变更情况及投资变化原因	运输道路布设于矿山区内，相关措施费用纳入矿山区进行计量，表土场区未启用，取消了相关防护措施，项目后续将继续运行，原方案设计运行期措施不具备实施条件未实施。			
验收总体评价	本工程水土保持设施布局合理，实施的水土保持措施质量合格，水土保持设施建设达到了设计标准和防治目标的要求，符合验收条件。				
方案编制单位	云南大同江水利水电工程有限公司		主要施工单位	南涧县得胜砖厂	
监测单位 (联系人、电话及进场时间)	云南大同江水利水电工程有限公司 (沈武林、15198350386, 2018 年 1 月)		监理单位	——	
第三方评价单位 (联系人、电话及进场时间)	云南华水投资管理有限公司 (张 盈, 13988536697, 2018 年 8 月)				
建设单位签字 (盖章)			收到单位签字 (盖章)		
年 月 日			年 月 日		