


水土保持设施自主验收备案登记表

验收工程名称	云龙县果郎官庄山普通建筑材料用砂岩矿		验收工程地点	云龙县	
验收方式	建设单位自主验收				
所在流域	澜沧江流域	所属国家级或者省级水土流失分区类型	西南诸河山峡谷国家级水土流失重点治理区		
水保方案批复部门、时间及文号	云龙县水务局，2011年8月15日，龙水通【2011】116号				
主体工程工期	2011年5月至2014年5月				
防治责任范围 (hm ²)	方案确定的防治责任范围	6.77hm ²			
	实际发生的防治责任范围	6.77hm ²			
方案拟定水土流失防治目标	扰动土地整治率	>90	实际完成水土流失防治指标	扰动土地整治率	99.20
	水土流失总治理度	90.5		水土流失总治理	98.80
	土壤流失控制比	>1.0		土壤流失控制比	1.12
	拦渣率	>99		拦渣率	99.02
	林草植被恢复率	>90		林草植被恢复率	98.16
	林草覆盖率	>25		林草覆盖率	54.38
主要工程量	工程措施	采矿区彩钢板围挡 130m。			
	植物措施	采矿区撒播草籽 2.75hm ² ；生产区撒播草籽 0.02hm ² 。			
	临时措施	采矿区临时土质排水沟 330m、无纺布覆盖 7500m ² ；生产区沉砂池 1口。			
投资 (万元)	方案批复投资	15.69 万元	实际投资	13.23 万元	
	投资变化 (增加为+, 减少为-)	-2.46 万元	补偿费 (交否)	1.71 万元 (待缴)	
	变更情况及投资变化原因	建设单位调整了采矿区浆砌石挡墙改为彩钢板围挡，同时调整了植被恢复模式，原方案设计时对采矿区开采结束后进行乔木种植并撒播草籽，实际建设期间仅对采矿区撒播草籽进行植被恢复，建设单位增建了采矿区土质排水沟，生产区沉砂池。			
验收总体评价	本工程水土保持设施布局合理，实施的水土保持措施质量合格，水土保持设施建设达到了设计标准和防治目标的要求，符合验收条件。				
方案编制单位	云龙县水利水电勘测设计队	主要施工单位	云龙县县城综合农贸市场服务中心		
监测单位 (联系人、电话及进场时间)	云南大同江水利水电工程有限公司 (沈武林、15198350386, 2018年12月)	监理单位	——		
第三方评价单位 (联系人、电话及进场时间)	云南华水投资管理有限公司 (张盈, 13988536697, 2019年12月)				
建设单位签字 (盖章)		收到单位签字 (盖章)			
梅定军 年 月 日		年 月 日			



注：项目现阶段实际开采范围及开采量与原方案设计变化较大，本阶段验收后建设业主需对现状开采内容及开采情况编报新的水土保持方案，故本项目的水土保持补偿费由新编报的水土保持方案结合项目现状及水土保持规范统一计列，统一缴纳，本阶段验收不对原方案量化的补偿费进行计列，补偿费统一纳入新的水土保持方案。