


水土保持设施自主验收备案登记表

验收工程名称	祥云县高品页岩机制砖厂项目		验收工程地点	祥云县	
验收方式	建设单位自主验收				
所在流域	红河流域	所属国家级或者省级水土流失分区类型	省级重点治理区		
水保方案批复部门、时间及文号	祥云县水务局，2017年3月14日，祥水保许【2017】4号文				
主体工程工期	2016年12月底至2017年6月				
防治责任范围 (hm <sup>2</sup> )	方案确定的防治责任范围	5.52hm <sup>2</sup>			
	实际发生的防治责任范围	3.74hm <sup>2</sup>			
方案拟定水土流失防治目标	扰动土地整	> 95	实际完成水土流失防治指标	扰动土地整治率	95.73
	水土流失总	> 87		水土流失总治理	95.45
	土壤流失控	0.8		土壤流失控制比	1.02
	拦渣率	95		拦渣率	98.0
	林草植被恢	97		林草植被恢复率	97.27
	林草覆盖率	> 22		林草覆盖率	32.62
主要工程量	工程措施	矿山区土地整治 1.08hm <sup>2</sup> 、土质截水沟 240m；制砖厂区砖砌体排水沟 80m、沉砂池 2 口。			
	植物措施	矿山区植被恢复 1.08hm <sup>2</sup> 、抚育管理 1.08hm <sup>2</sup> ；制砖厂区绿化 0.01hm <sup>2</sup> ；办公生活区绿化 0.01hm <sup>2</sup> 。			
	临时措施	矿山区临时覆盖 9800m <sup>2</sup> ；矿山运输道路区临时排水沟 150m。			
投资 (万元)	方案批复投资	129.75 万元	实际投资	31.66 万元	
	投资变化 (增加为+, 减少为-)	-98.09 万元	补偿费 (交否)	4.91 万元 (已缴)	
	变更情况及投资变化原因	建设单位将原方案设计的外围砖砌体截水沟调整为土质截水沟，并未修建相关沉沙措，未实施原方案设计的平台排水沟措施，现阶段仅对以往开采区域实施相关整治措施；在厂区周边修建了砖砌体排水沟措施，并在排水沟末端修建沉沙池等措施。由于项目建设过程中并未修建相关运输道路，同时为进行表土剥离，故取消原方案设计矿山运输道路区及表土场区相关防治措施。建设单位对矿山区实施整治后，将原方案设计植被恢复模式“乔木+灌木+草本”恢复模式调整为撒播草籽进行植被恢复，现阶段已实施相关植被恢复措施。同时建设单位在制砖厂区及办公生活区周边区域实施相关绿化工程。			
验收总体评价	本工程水土保持设施布局合理，实施的水土保持措施质量合格，水土保持设施建设达到了设计标准和防治目标的要求，符合验收条件。				
方案编制单位	云南大同江水利水电工程有限公司	主要施工单位	祥云县文明高品页岩机制砖厂		
监测单位 (联系人、电话及进场时间)	云南大同江水利水电工程有限公司 (沈武林、15198350386, 2018 年 7 月)	监理单位	/		
第三方评价单位 (联系人、电话及进场时间)	云南华水投资管理有限公司 (张 盈, 13988536697, 2019 年 1 月)				
建设单位签字 (盖章)	 年 月 日		收到单位签字 (盖章)	年 月 日	