

水土保持设施自主验收备案登记表

验收工程名称	弥渡县三木管普通建筑材料用砂岩矿建设项目		验收工程地点	弥渡县	
验收方式	建设单位自主验收				
所在流域	长江流域	所属国家级或者省级 水土流失分区类型		滇中北省级水土流失 重点治理区	
水保方案批复部门、时间及文号	弥渡县水务局，2014年9月9日，弥水字【2014】87号				
主体工程工期	2014年8月至2015年1月				
防治责任范围 (hm <sup>2</sup> )	方案确定的防治责任范围	12.313hm <sup>2</sup>			
	实际发生的防治责任范围	11.85hm <sup>2</sup>			
方案拟定水土流失防治目标	扰动土地整治	95%	实际完成水土流失防治指标	扰动土地整治率	95.03%
	水土流失总治	87%		水土流失总治理度	87.22%
	土壤流失控制	0.7		土壤流失控制比	0.73
	拦渣率	95%		拦渣率	95.21%
	林草植被恢复	97%		林草植被恢复率	97.11%
	林草覆盖率	22%		林草覆盖率	28.82%
主要工程量	工程措施	堆渣场区拦砂坝2座；矿山区浆砌石截水沟1120m、排水沟860m沉沙池2口。			
	植物措施	运输道路区种植云南樟492株；矿山区土地整治2.22hm <sup>2</sup> 、抚育管理2.22hm <sup>2</sup> 、撒播草籽15.626kg。			
	临时措施	/			
投资(万元)	方案批复投资	46.45万元	实际投资	40.36万元	
	投资变化(增加为+, 减少为-)	-6.09万元	补偿费(交否)	1.40万元(已缴)	
	变更情况及投资变化原因	主体工程建设过程中，建设单位根据实际情况优化了相关措施设计，在项目实际建设过程中，由于相关分区未建设及相关措施按实际实施水土保持措施工程量的调整导致现阶段水土保持总投资较原方案设计有所较少。本报告中计列投资为2019年2月底以前产生投资，现阶段投资仅为项目建设期间产生投资，总投资较原方案设计减少了6.09万元。			
验收总体评价	本工程水土保持设施布局合理，实施的水土保持措施质量合格，水土保持设施建设达到了设计标准和防治目标的要求，符合验收条件。				
方案编制单位	云南省丽江市水利水电勘测设计研究院	主要施工单位	弥渡县三木管石厂		
监测单位 (联系人、电话及进场时间)	云南大同江水利水电工程有限公司 (沈武林、15198350386, 2018年5月)	监理单位	---		
第三方评价单位 (联系人、电话及进场时间)	云南铠木生态技术工程有限公司(欧阳松, 13987258982, 2019年3月)				
建设单位签字(盖章)			收到单位签字(盖章)		
年 月 日			年 月 日		