

**水土保持设施自主验收备案登记表**

验收工程名称	机动车检测线建设项目			验收工程地点	南涧县
验收方式	建设单位自主验收				
所在流域	长江流域	所属国家级或者 省级水土流失分 区类型	南诸河高山峡谷国家级水土流失重 点治理区		
水保方案批复部 门、时间及文号	南涧县水务局，2011年6月29日，南水复字【2011】2号文				
主体工程工期	2011年10月至2012年5月				
防治责任范围 (hm <sup>2</sup> )	方案确定的防治责任范围		1.10hm <sup>2</sup>		
	实际发生的防治责任范围		1.10hm <sup>2</sup>		
方案拟定水 土流失防治 目标	扰动土地整	95	实际完成水土流 失防治指标	扰动土地整治率	99.99
	水土流失总	97		水土流失总治理	99.01
	土壤流失控	1.0		土壤流失控制比	1.07
	拦渣率	95		拦渣率	98.99
	林草植被恢	99		林草植被恢复率	99.99
	林草覆盖率	27		林草覆盖率	9.9
主要工程量	工程措施	道路广场区硬化 5400m <sup>2</sup> ；构筑物区排水沟 450m。			
	植物措施	绿化区绿化工程 0.10hm <sup>2</sup> ；			
	临时措施	——			
投资（万元）	方案批复投资	105.81 万元	实际投资	59.98 万元	
	投资变化（增加为+，减少为-）	-45.83 万元	补偿费（交否）	0.30 万元（已缴）	
	变更情况及投资变化原因	实际人工单价及材料单价调整与原方案设计时不一致造成			
验收总体评价	本工程水土保持设施布局合理，实施的水土保持措施质量合格，水土保持设施建设达到了设计标准和防治目标的要求，符合验收条件。				
方案编制单位	南涧县水利勘测设计队	主要施工单位	南涧县凤祥汽车有 限责任公司		
监测单位（联系人、电话及进场时间）	云南大同江水利水电工程有限公司（沈武林、15198350386，2018年4月）	监理单位	——		
第三方评价单位（联系人、电话及进场时间）	云南华水投资管理有限公司（张盈，13988536697，2018年7月）				
建设单位签字（盖章）			收到单位签字（盖章）		
年 月 日			年 月 日		