

### 水土保持设施自主验收备案登记表

验收工程名称	南涧县团山红砖厂旧厂技改扩建新型页岩空心砖生产线项目			验收工程地点	南涧县
验收方式	建设单位自主验收				
所在流域	长江流域	所属国家级或者省级水土流失分区类型	南诸河高山峡谷国家级水土流失重点治理区		
水保方案批复部门、时间及文号	南涧县水务局，2015年12月8日，南水保许【2015】2号				
主体工程工期	2015年4月至2015年12月				
防治责任范围 (hm <sup>2</sup> )	方案确定的防治责任范围		5.03hm <sup>2</sup>		
	实际发生的防治责任范围		1.87hm <sup>2</sup>		
方案拟定水土流失防治目标	扰动土地整	95	实际完成水土流失防治指标	扰动土地整治率	95.95
	水土流失总	97		水土流失总治理	97.30
	土壤流失控	1.0		土壤流失控制比	1.07
	拦渣率	95		拦渣率	98.99
	林草植被恢	99		林草植被恢复率	99.01
	林草覆盖率	27		林草覆盖率	27.03
主要工程量	工程措施	矿山区土质截水沟 560m、沉砂池 2 口、全面整地 0.91hm <sup>2</sup> ；制砖厂区集水系统 1 项、土质排水沟 130m、上游浆砌石截水沟 10m、浆砌石挡墙 30m；			
	植物措施	矿山区植被恢复 0.91hm <sup>2</sup> 、抚育管理 0.91hm <sup>2</sup> ；制砖厂区种植大青树 25 株。			
	临时措施	矿山区土质排水沟 110m			
投资 (万元)	方案批复投资	57.68 万元	实际投资	26.48 万元	
	投资变化 (增加为+, 减少为-)	-31.20 万元	补偿费 (交否)	1.74 万元 (已缴)	
	变更情况及投资变化原因	调整部分工程措施，新增了挡墙等措施，优化了道路布置，将道路建于矿山区内，取消了原方案设计的道路区相关措施，同时建设单位调整了植被恢复所用树种，取消了原方案设计的临时措施。			
验收总体评价	本工程水土保持设施布局合理，实施的水土保持措施质量合格，水土保持设施建设达到了设计标准和防治目标的要求，符合验收条件。				
方案编制单位	云南云一矿山工程有限公司		主要施工单位	南涧县团山红砖厂	
监测单位 (联系人、电话及进场时间)	云南大同江水利水电工程有限公司 (沈武林、15198350386, 2018 年 1 月)		监理单位	---	
第三方评价单位 (联系人、电话及进场时间)	云南华水投资管理有限公司 (张盈, 13988536697, 2018 年 7 月)				
建设单位签字 (盖章)			收到单位签字 (盖章)		
年 月 日			年 月 日		